



LAPORAN

HARIAN MINGGU KE - 15

PERIODE : 21 APRIL S/D 27 APRIL 2026



LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Selasa
 TANGGAL : 21-Apr-26
 MINGGU KE- : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING
 KARSABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN				PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN Diterima Ditolak	NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
1	Sipil	9					1	Ekskavator	2	1	Chipping bore pile
2	Besi	30					2	Tower crane	1	2	Pembesian pile cap
3	Bekisting	30								3	Bekisting Pile cap
4	Surveyor	2								4	Pengecoran pile cap
5	Operator alat berat	2								5	lantai kerja tie beam
6	Tower crane	2								6	pembesian tie beam
7										7	Pembesian kolom
8										8	Pembesian balok
9										9	
10										10	
11										11	
12										12	
13										13	
14										14	
15										15	
16										16	
17										17	
Total Pekerja		75									

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGKALING KARSABADI

Sesilia Gameta E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CIIACA :
 CERAH : 08.00-14.00
 MENDUNG : 14.00-22.00
 HUJAN :

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Rabu
 TANGGAL : 22-Apr-26
 MINGGU KE- : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Sipil	9						1	Ekskavator	2	1	Lantai kerja pile cap
2	Besi	30						2	Tower Crane	1	2	Pembesian pile cap
3	Bekisting	30									3	Bekisting pile cap
4	Surveyor	2									4	Pengecoran pile cap
5	Operator alat berat	2									5	Pembesian kolom
6	Tower crane	2									6	Pembesian balok
7											7	Pembesian tie beam
8											8	Lantai kerja plat lantai dasar
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
17											17	
Total Pekerja		75										

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGKALING KARSA ABADI

Sesilia Gameta E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husin H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-11.00
 MENDUNG : 11.00-12.00, 15.00-17.00, 19.00-22.00
 HUJAN : 12.00-15.00, 17.00-19.00

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2. Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Kamis
 TANGGAL : 23-Apr-26
 MINGGU KE- : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Sipil	9						1	Ekskavator	2	1	Galian pile cap
2	Besi	30						2	Tower Crane	1	2	lantai kerja tie beam
3	Bekisting	30									3	Pembesian tie beam
4	Surveyor	2									4	Bekisting tie beam
5	Operator alat berat	2									5	Pembesian kolom
6	Tower crane	2									6	Pembesian balik
7											7	Bekisting balok
8											8	Pengecoran pile cap
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
Total Pekerja		75									17	

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGKALING KARSA ABADI

Sesilia Gameta E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-20.00
 MENDUNG : 20.00-22.00
 HUJAN :

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2. Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Jumat
 TANGGAL : 24-Apr-25
 MINGGU KE : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGGALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Sipil	9						1	Ekshavator	2	1	Safety talk
2	Besi	30						2	Tower Crane	1	2	Galian pile cap
3	Bekisting	30									3	Chipping bore pile
4	Surveyor	2									4	Lantai kerja pile cap
5	Operator alat berat	2									5	pembesian pile cap
6	Tower crane	2									6	bekisting pile cap
7											7	pembesian kolom
8											8	pembesian tie beam
9											9	pergecoran tie beam
10											10	Pembesian balok
11											11	bekisting balok
12											12	bekisting plat lantai
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
Total Pekerja		75									17	

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGGALING KARSA ABADI

Sesilia Gameta E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-20.00
 MENDUNG : 20.00-22.00
 HUJAN :

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Sabtu
 TANGGAL : 25-Apr-25
 MINGGU KE : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Spil	9						1	Ekskavator	2	1	Lantai kerja pile cap
2	Besi	30						2	Tower crane	1	2	Pembesian kolom
3	Bekisting	30									3	Pasangan batu kali
4	Surveyor	2									4	Urugan tanah kembali
5	Operator alat berat	2									5	Bongkar bekisting tie beam
6	Tower crane	2									6	Bekisting balok lantai 1
7											7	Pembesian pile cap
8											8	Bekisting pile cap
9											9	Pembesian plat lantai 1
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
Total Pekerja		75									17	

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGKALING KARSA ABADI

Sesilia Garneta E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-22.00
 MENDUNG :
 HUJAN :

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2. Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Minggu
 TANGGAL : 25-Apr-25
 MINGGU KE- : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Spil	9						1	Ekskavator	2	1	Chipping bore pile
2	Besi	30						2	Tower crane	1	2	Pembesian pile cap
3	Bekisting	30									3	Pembesian plat lantai 1
4	Surveyor	2									4	Pembesian balok lantai 1
5	Operator alat berat	2									5	urugan tanah kembali
6	Tower crane	2									6	Bekisting plat lantai 1
7											7	Bekisting balok lantai 1
8											8	
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
Total Pekerja		75									17	

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGKALING KARSA ABADI

Sesilia Gamela E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Husein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-22.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-22.00
 MENDUNG :
 HUJAN :

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta
 INSTANSI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta
 LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta
 TAHUN ANGGARAN : 2025-2026

HARI : Senin
 TANGGAL : 27-Apr-26
 MINGGU KE- : 15



KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT.
 MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGGALING
 KARSA ABADI



KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. SASMITO

TENAGA KERJA			BAHAN BANGUNAN					PERALATAN			NO	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
NO.	PEKERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN	VOL.	SAT.	KETERANGAN		NO	JENIS ALAT	JUMLAH		
						Diterima	Ditolak					
1	Spiil	9						1	Ekskavator	2	1	Galian pile cap
2	Besi	30						2	Tower crane	1	2	chipping pile cap
3	Bekisting	30									3	Pembesian plat lantai dasar
4	Surveyor	2									4	Pengecoran plat lantai dasar
5	Operator alat berat	2									5	Pembesian plat lantai 1
6	Tower crane	2									6	Pembesian balok lantai 1
7											7	Bekisting plat lantai 1
8											8	Pengecoran plat lantai 1
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
Total Pekerja		75									17	

KONSULTAN MK
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. MULTI CITRA GRAHA
 PT. MANUNGGALING KARSA ABADI

Sesilia Gernita E., S.T.
 Pengawas

Penyedia Jasa Konstruksi
 PT. SASMITO

M. Hussein H.
 Pelaksana

JAM KERJA : 08.00-17.00
 JAM LEMBUR : 17.00-08.00
 CUACA :
 CERAH : 08.00-20.00, 02.00-08.00
 MENDUNG : 20.00-02.00
 HUJAN : -

PLAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Hari	: Selasa		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO, PT. MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING KARSA ABADI
INSTASI	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta	Tanggal	: 21 April 2026		
LOKASI	: Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2. Tambak Bayan, Yogyakarta	Minggu Ke-	: 15		PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. SASMITO
TAHUN ANGGARAN	: 2025-2026				



Pekerjaan chipping borepile



Pekerjaan galian pilecape



Pekerjaan pembesian pilecape



Pekerjaan pemasangan bekisting pilecape



Pekerjaan pengecoran pilecape



Pekerjaan lantai kerja tie beam



Pekerjaan pembesian tie beam



Pekerjaan pembesian sengkang kolom



Pekerjaan pembesian balok lantai 1



Pekerjaan pengecoran pilecap



Pekerjaan pengecoran pilecap

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Hari	: Rabu		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO, PT. MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGGAING KARSA ABADI
INSTASI	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta	Tanggal	: 22 April 2026		
LOKASI	: Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta	Minggu Ke-	: 15		PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. SASMITO
TAHUN ANGGARAN	: 2025-2026				

 16:01 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark	 16:02 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark	 16:03 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark
Pekerjaan lantai kerja pilecape	Pekerjaan pembesian pilecape	Pekerjaan pemasangan bekisting pilecape

 15:55 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark	 19:39 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark	 11:25 22 April 2026 Rabu Jl. Babarsari No. 4b, Tambak Bayan, Kecamatan Babarsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kuliah FTI UPN 19 Kontak: 0271-265194, 0271-415345 Time mark
Pekerjaan pengecoran pilecape	Pekerjaan pengecoran pilecape	Pekerjaan pembesian sengkang kolom



Pekerjaan pemadatan tanah lantai dasar



Pekerjaan penaburan pasir lantai dasar



Pekerjaan penyemprotan anti rayap lantai dasar



Pekerjaan pengecoran lantai kerja pada lantai dasar

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN INSTASI LOKASI TAHUN ANGGARAN	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta : 2025-2026	Hari Tanggal Minggu Ke-	: Kamis : 23 April 2026 : 15		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO, PT. MULTI CITRA GRAHA PT, MANUNGGALING KARSA ABADI
					PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. SASMITO
					
Pekerjaan galian pilecape					
					
Pekerjaan lantai kerja tie beam					
					
Pekerjaan pembesian tie beam					
					
Pekerjaan pemasangan bekisting tie beam					
					
Pekerjaan pembesian sengkang kolom					
					
Pekerjaan pembesian dan bekisting balok lantai 1					

 17:47 Jl. Babarsari I No. 45/2001, Gasowringgal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Gedung Kaluh Bantul Kodepos: 7 381573, 7 3815479 TimeMark		
Pekerjaan pengecoran pilecap		

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Hari	: Jumat		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO, PT. MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGKALING KARSA ABADI
INSTASI	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta	Tanggal	: 24 April 2026		
LOKASI	: Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2 Tambak Bayan, Yogyakarta	Minggu Ke-	: 15		PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. SASMITO
TAHUN ANGGARAN	: 2025-2026				
					
Safety talk		Pekerjaan galian pilecap		Pekerjaan chipping borepile	
					
Pekerjaan lantai kerja pilecap		Pekerjaan pembesian sengkang kolom		Pekerjaan pembesian tie beam	



Pekerjaan pasangan bekisting tie beam



Pengecekan pekerjaan tie beam



Pekerjaan pengecoran tie beam



Pekerjaan pengecoran tie beam



Pekerjaan pengecoran tie beam



Pekerjaan pembesian balok lantai 1



Pekerjaan bekisting plat lantai 1



Tampak atas proyek FTI UPN



Tampak samping proyek FTI UPN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN	Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Hari : Sabtu Tanggal : 25 April 2026 Minggu Ke- : 15		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO. PT. MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGGLING KARSA ABADI
INSTASI	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta			PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PT. SASMITO
LOKASI	Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta			
TAHUN ANGGARAN	2025-2026			
				
Pekerjaan lantai kerja pilecap		Pekerjaan pemasangan sengkang kolom		Pekerjaan pemasangan sengkang kolom
				
Pekerjaan pasangan pondasi batu kali		Pekerjaan urug kembali lantai dasar		Pekerjaan bongkaran bekisting tie beam



Pekerjaan bekisting balok lantai 1



Pekerjaan lantai kerja pilecape



Pekerjaan lantai kerja pilecape



Pekerjaan pembesian pilecape



Pekerjaan urugan tanah lantai dasar



Pekerjaan pembesian plat lantai 1



Ceklist bersama pada pekerjaan pilecap



Ceklist bersama pada pekerjaan plat lantai 1 dan balok lantai 1

[illegible]

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta INSTASI : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, UPN "Veteran" Yogyakarta LOKASI : Kampus Unit 2 UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Yogyakarta TAHUN ANGGARAN : 2025-2026	Hari : Senin Tanggal : 27 April 2026 Minggu Ke- : 15		KONSULTAN MK PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO. PT. MULTI CITRA GRAHA PT. MANUNGGALING KARSA ABADI
 09:20	 09:21	 09:23	Pekerjaan pambesian plat lantai dasar
 09:24	 09:34	 09:38	Pekerjaan pemasangan tahu beton
Pekerjaan pemasangan tahu beton	Pekerjaan pambesian plat lantai 1	Pekerjaan pambesian plat lantai 1	



Pekerjaan chipping borepile



Pekerjaan persiapan lantai kerja pilecape



Pekerjaan lantai kerja pilecape



Pekerjaan lantai kerja pilecape



Ceklist bersama pada pekerjaan pembesian plat dan balok lantai 1



Pekerjaan pengecoran plat lantai 1



Pekerjaan pengecoran plat lantai dasar



Pekerjaan pengecoran plat lantai dasar



Pekerjaan pembersihan plat dan balok lantai 1



Pekerjaan pengecoran plat dan balok lantai 1



Pekerjaan pengecoran plat dan balok lantai 1



LAPORAN

MINGGUAN KE - 21

PERIODE : 02 JUNI s/d 08 JUNI 2026





REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE :	21 (DUA PULUH SATU)	PERIODE :	02 JUNI 2020 s.d 08 JUNI 2020
Pekerjaan :	Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Tanggal Kontrak :	14 Januari 2020
Lokasi Pekerjaan :	Kampus 2 UPN "Veteran" Yogyakarta	Nilai Kontrak :	Rp72.797.279.685,84
Tahun Anggaran :	2025 - 2026	Kontraktor Pelaksana :	PT. Sasmito
Nomor Kontrak :	01/UN62/SP/2025	Konsultan Pengawas :	PT. SBP KSO PT. MCG - PT. MKA
Nomor Kontrak Pengawas :	01/UN62/SP/2026		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PRESENTASE CAPAIAN
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,402	1,351	-	1,351	96,34%
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA	97,037	27,137	3,118	38,255	31,18%
A.	PEKERJAAN LANTAI DASAR	33,404	16,908	2,014	17,922	50,89%
A.1.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,155	0,155	-	0,155	95,41%
A.2.	PEKERJAAN PONDASI	10,230	10,174	-	10,174	99,43%
A.3.	PEKERJAAN PASANGAN	0,808				0,00%
A.4.	PEKERJAAN BETON	7,068	6,654	0,014	6,667	93,93%
A.5.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,092				0,00%
A.6.	PEKERJAAN PLAFOND	0,337				0,00%
A.7.	PEKERJAAN PENGECATAN	0,286				0,00%
A.8.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	3,099				0,00%
A.10.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,215				0,00%
A.11.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,580				0,00%
A.12.	PEKERJAAN AIR BEKAS LAB	0,446				0,00%
A.13.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (BAH)	0,500				0,00%
A.14.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,772				0,00%
A.15.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,183				0,00%
A.16.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,997				0,00%
A.17.	PEKERJAAN ELEVATOR	2,816				0,00%
A.18.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,928				0,00%
A.19.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,048				0,00%
A.20.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,285				0,00%
A.21.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,086				0,00%
A.22.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,246				0,00%
B.	PEKERJAAN LANTAI 1	11,796	4,621	0,335	4,955	39,47%
B.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0,671				0,00%
B.2.	PEKERJAAN BETON	4,917	4,621	0,335	4,955	94,68%
B.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,217				0,00%
B.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0,393				0,00%
B.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0,246				0,00%
B.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	0,988				0,00%
B.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,088				0,00%
B.8.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,248				0,00%
B.9.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,136				0,00%
B.10.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,090				0,00%
B.11.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,315				0,00%
B.12.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,887				0,00%
B.13.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
B.14.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,281				0,00%
B.15.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,073				0,00%
B.16.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,221				0,00%
B.17.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0,038				0,00%
C.	PEKERJAAN LANTAI 2	11,309	4,642	0,216	4,858	40,89%
C.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0,646				0,00%
C.2.	PEKERJAAN BETON	5,318	4,642	0,216	4,858	91,38%
C.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,382				0,00%
C.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0,356				0,00%
C.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0,226				0,00%
C.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,186				0,00%
C.7.	PEKERJAAN ATAP	0,048				0,00%
C.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,035				0,00%
C.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,248				0,00%
C.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,123				0,00%
C.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,082				0,00%
C.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,588				0,00%
C.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1,053				0,00%
C.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
C.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,284				0,00%
C.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,070				0,00%
C.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,210				0,00%
C.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0,017				0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	5/0 MINGGU INI	PRESENTASE CAPAIAN
D.	PEKERJAAN LANTAI 3	16,793				0,00%
D.1	PEKERJAAN PASANGAN	0,659				0,00%
D.2	PEKERJAAN BETON	4,673	0,668	2,854	3,742	79,84%
D.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,006				0,00%
D.4	PEKERJAAN PLAFOND	0,306				0,00%
D.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0,219				0,00%
D.6	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,132				0,00%
D.7	PEKERJAAN ATAP	0,016				0,00%
D.8	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,022				0,00%
D.9	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,249				0,00%
D.10	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,123				0,00%
D.11	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,086				0,00%
D.12	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,446				0,00%
D.13	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,686				0,00%
D.14	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
D.15	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,287				0,00%
D.16	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,070				0,00%
D.17	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,332				0,00%
D.18	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0,017				0,00%
E.	PEKERJAAN LANTAI 4	16,599				0,00%
E.1	PEKERJAAN PASANGAN	0,659				0,00%
E.2	PEKERJAAN BETON	4,718				0,00%
E.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,006				0,00%
E.4	PEKERJAAN PLAFOND	0,306				0,00%
E.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0,218				0,00%
E.6	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,132				0,00%
E.7	PEKERJAAN ATAP	0,016				0,00%
E.8	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,022				0,00%
E.9	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,249				0,00%
E.10	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,123				0,00%
E.11	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,086				0,00%
E.12	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,450				0,00%
E.13	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,685				0,00%
E.14	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
E.15	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,287				0,00%
E.16	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,070				0,00%
E.17	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,332				0,00%
E.18	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0,017				0,00%
F.	PEKERJAAN LANTAI 5	7,825				0,00%
F.1	PEKERJAAN PASANGAN	0,353				0,00%
F.2	PEKERJAAN BETON	4,673				0,00%
F.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0,110				0,00%
F.4	PEKERJAAN PLAFOND	0,000				0,00%
F.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0,042				0,00%
F.6	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	0,280				0,00%
F.7	PEKERJAAN ATAP	0,016				0,00%
F.8	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,022				0,00%
F.9	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,148				0,00%
F.10	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,123				0,00%
F.11	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,086				0,00%
F.12	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,385				0,00%
F.13	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,685				0,00%
F.14	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
F.15	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,287				0,00%
F.16	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,070				0,00%
F.17	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,332				0,00%
F.18	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0,017				0,00%
G.	PEKERJAAN LANTAI ATAP	10,712				0,00%
G.1	PEKERJAAN PASANGAN	0,311				0,00%
G.2	PEKERJAAN BETON	3,382				0,00%
G.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0,342				0,00%
G.4	PEKERJAAN PLAFOND	0,011				0,00%
G.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0,075				0,00%
G.6	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	0,088				0,00%
G.7	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,176				0,00%
G.8	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH)	0,051				0,00%
G.9	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,649				0,00%
G.10	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	3,475				0,00%
G.11	PEKERJAAN ATAP	2,068				0,00%
G.12	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,073				0,00%
III.	PEKERJAAN GROUNTANK DAN RUMAH POMPA AIR BERSIH	0,248				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,008				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,057				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	0,179				0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BIBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PRESENTASE CAPAIAN
IV.	PEKERJAAN GROUTANK HYDRANT	0,435				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,039				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,006				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	0,389				0,00%
IV.	PEKERJAAN RUMAH STP DAN BIOFIL	0,085				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,017				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,021				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	0,027				0,00%
V.	PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK	0,800				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,011				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,271				0,00%
C.	PEKERJAAN PENARIKAN KABEL	0,514				0,00%
	JUMLAH	100,000	20,480	3,110	31,600	



LAPORAN MINGGUAN KE - 24

PERIODE : 23 JUNI s/d 29 JUNI 2026





REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE.	: 24 (DUA PULUH EMPAT)	PERIODE	: 23 JUNI 2026 s/d 29 JUNI 2026
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPM "Veteran" Yogyakarta	Tanggal Kontrak	: 14 Januari 2025
Lokasi Pekerjaan	: Kampus 2 UPM "Veteran" Yogyakarta	Nilai Kontrak	: Rp72.797.279.685,84
Tahun Anggaran	: 2025 - 2026	Kontraktor Pelaksana	: PT. Saamito
Nomor Kontrak	: 02/UN62/SP/2025	Konsultan Pengawas	: PT. SBP KSO PT. MCG - PT. MKA
Nomor Kontrak Pengawas	: 01/UN62/SP/2026		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SOSOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	20 MINGGU INI	PRESENTASE CAPAIAN
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,493	1,351	0,038	1,359	99,93%
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA	87,027	35,875	2,974	38,849	48,04%
A.	PEKERJAAN LANTAI DASAR	33,494	17,081	3,144	17,235	51,99%
A.1.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	6,195	0,158	-	0,158	96,47%
A.2.	PEKERJAAN PONDASI	18,330	10,174	-	10,174	98,43%
A.3.	PEKERJAAN PASANGAN	6,008	0,074	3,144	0,218	23,23%
A.4.	PEKERJAAN BETON	7,088	8,685	-	6,585	94,17%
A.5.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,092				0,00%
A.6.	PEKERJAAN PLAFOND	6,337				0,00%
A.7.	PEKERJAAN PENGECATAN	6,289				0,00%
A.8.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	3,009				0,00%
A.10.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,215				0,00%
A.11.	PEKERJAAN AIR KOTOR	8,680				0,00%
A.12.	PEKERJAAN AIR BEKAS LAB	2,446				0,00%
A.13.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH)	8,503				0,00%
A.14.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,772				0,00%
A.15.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,183				0,00%
A.16.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,907				0,00%
A.17.	PEKERJAAN ELEVATOR	2,816				0,00%
A.18.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,926				0,00%
A.19.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,048				0,00%
A.20.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,266				0,00%
A.21.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,886				0,00%
A.22.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,266				0,00%
B.	PEKERJAAN LANTAI 1	11,796	4,702	0,057	4,758	48,34%
B.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0,671	-	0,057	0,157	8,49%
B.2.	PEKERJAAN BETON	4,917	4,702	-	4,702	95,61%
B.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,217				0,00%
B.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0,393				0,00%
B.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0,246				0,00%
B.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	0,998				0,00%
B.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,088				0,00%
B.8.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,248				0,00%
B.9.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,136				0,00%
B.10.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,093				0,00%
B.11.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,315				0,00%
B.12.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0,997				0,00%
B.13.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
B.14.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,281				0,00%
B.15.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,073				0,00%
B.16.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,221				0,00%
B.17.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TANAM	0,038				0,00%
C.	PEKERJAAN LANTAI 2	11,939	4,861	-	4,861	48,71%
C.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0,646				0,00%
C.2.	PEKERJAAN BETON	5,316	4,861	-	4,861	91,43%
C.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,362				0,00%
C.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0,358				0,00%
C.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0,226				0,00%
C.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,196				0,00%
C.7.	PEKERJAAN ATAP	0,048				0,00%
C.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0,036				0,00%
C.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0,246				0,00%
C.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0,123				0,00%
C.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0,062				0,00%
C.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,568				0,00%
C.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1,063				0,00%
C.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,017				0,00%
C.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0,284				0,00%
C.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0,070				0,00%
C.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0,310				0,00%
C.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TANAM	0,017				0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PERSENTASE CAPAIAN
D.	PEKERJAAN LANTAI 3	11,751	4,287		4,287	36,87%
D.1.	PEKERJAAN PASANGAN	1,059				0,00%
D.2.	PEKERJAAN BETON	4,870	4,287		4,287	88,04%
D.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,005				0,00%
D.4.	PEKERJAAN PLAFOND	1,339				0,00%
D.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	1,219				0,00%
D.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,132				0,00%
D.7.	PEKERJAAN ATAP	1,015				0,00%
D.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,022				0,00%
D.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	1,248				0,00%
D.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	1,123				0,00%
D.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	1,066				0,00%
D.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,446				0,00%
D.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1,888				0,00%
D.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	1,017				0,00%
D.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	1,287				0,00%
D.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	1,076				0,00%
D.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	1,332				0,00%
D.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	1,017				0,00%
E.	PEKERJAAN LANTAI 4	10,989	3,849	0,247	4,096	38,84%
E.1.	PEKERJAAN PASANGAN	1,059				0,00%
E.2.	PEKERJAAN BETON	4,718	3,849	0,247	4,096	86,80%
E.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,005				0,00%
E.4.	PEKERJAAN PLAFOND	1,338				0,00%
E.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	1,218				0,00%
E.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,132				0,00%
E.7.	PEKERJAAN ATAP	1,015				0,00%
E.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,022				0,00%
E.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	1,248				0,00%
E.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	1,123				0,00%
E.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	1,066				0,00%
E.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,450				0,00%
E.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1,885				0,00%
E.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	1,017				0,00%
E.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	1,287				0,00%
E.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	1,076				0,00%
E.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	1,332				0,00%
E.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	1,017				0,00%
F.	PEKERJAAN LANTAI 5	7,826				0,00%
F.1.	PEKERJAAN PASANGAN	1,053				0,00%
F.2.	PEKERJAAN BETON	4,879				0,00%
F.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,110				0,00%
F.4.	PEKERJAAN PLAFOND	1,000				0,00%
F.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	1,042				0,00%
F.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,280				0,00%
F.7.	PEKERJAAN ATAP	1,015				0,00%
F.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,022				0,00%
F.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	1,148				0,00%
F.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	1,123				0,00%
F.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	1,066				0,00%
F.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,388				0,00%
F.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1,886				0,00%
F.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	1,017				0,00%
F.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	1,287				0,00%
F.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	1,076				0,00%
F.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	1,332				0,00%
F.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	1,017				0,00%
G.	PEKERJAAN LANTAI ATAP	16,712				0,00%
G.1.	PEKERJAAN PASANGAN	1,311				0,00%
G.2.	PEKERJAAN BETON	3,382				0,00%
G.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1,342				0,00%
G.4.	PEKERJAAN PLAFOND	1,011				0,00%
G.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	1,076				0,00%
G.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1,088				0,00%
G.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1,176				0,00%
G.8.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAK)	1,081				0,00%
G.9.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,649				0,00%
G.10.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	3,479				0,00%
G.11.	PEKERJAAN ATAP	2,008				0,00%
G.12.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	1,073				0,00%
II.	PEKERJAAN GROUNDING DAN RUMAH POMPA AIR BERSIH	1,245				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	1,000				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	1,657				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	1,179				0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PERSENTASE CAPAIAN
IV.	PEKERJAAN GROUNDANK HYDRANT	0,435				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,230				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,095				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	0,305				0,00%
IV.	PEKERJAAN RUMAH STP DAN BIOFIL	0,385				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,017				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,031				0,00%
C.	PEKERJAAN BETON	0,037				0,00%
V.	PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK	0,386				0,00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0,011				0,00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0,021				0,00%
C.	PEKERJAAN PENARIKAN KABEL	0,324				0,00%
JUMLAH		100,000	37,226	2,983	40,209	

REALISASI PEKERJAAN SAMPAI MINGGU INI	40,209
TARGET RENCANA MENURUT TIME SCHEDULE	35,594
DEVIASI (MENDAHULUI / TERLAMBAT)	1,614

Serik, 29 Juni 2020





LAPORAN MINGGUAN KE - 29

PERIODE : 28 JULI s/d 03 AGUSTUS 2026





REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE -	: 29 (DUA PULUH SEMBILAN)	PERIODE	: 28 JULI 2026 s/d 03 AGUSTUS 2026
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Kuliah FTI UPN "Veteran" Yogyakarta	Tanggal Kontrak	: 14 Januari 2026
Lokasi Pekerjaan	: Kampus 2 UPN "Veteran" Yogyakarta	Nilai Kontrak	: Rp72,797,279,885.84
Tahun Anggaran	: 2025 - 2026	Kontraktor Pelaksana	: PT. Sasmbo
Nomor Kontrak	: 02/UN62/SP/2025	Konsultan Pengawas	: PT. SBP KSO PT. MCG - PT. MKA
Nomor Kontrak Pengawas	: 01/UN62/SP/2026		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PERSENTASE CAPAIAN
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.462	1.359	-	1.359	92.95%
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA	97.927	45.884	2.886	48.890	50.18%
A.	PEKERJAAN LANTAI DASAR	33.484	18.885	1.469	19.354	57.84%
A.1.	PEKERJAAN SALIAN DAN URUGAN	8.165	0.157	-	0.157	95.24%
A.2.	PEKERJAAN PONDASI	10.338	10.247	-	10.247	99.14%
A.3.	PEKERJAAN PASANGAN	0.938	0.629	0.006	0.634	67.61%
A.4.	PEKERJAAN BETON	7.098	6.659	0.006	6.665	93.92%
A.5.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.592	-	-	-	0.00%
A.6.	PEKERJAAN PLAFOND	0.337	-	-	-	0.00%
A.7.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.280	-	-	-	0.00%
A.8.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	3.009	-	-	-	0.00%
A.10.	PEKERJAAN AIR BERSIH	1.215	0.593	0.028	0.561	46.54%
A.11.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.980	0.217	0.115	0.333	33.94%
A.12.	PEKERJAAN AIR BEKAS LAB	0.446	0.224	0.120	0.344	76.97%
A.13.	PEKERJAAN SALURAN AIR HILIR (SAL)	0.503	0.104	-	0.104	20.67%
A.14.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.772	0.051	0.084	0.145	18.75%
A.15.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.193	-	-	-	0.00%
A.16.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.907	-	0.038	0.038	2.00%
A.17.	PEKERJAAN ELEVATOR	2.816	-	-	-	0.00%
A.18.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0.926	-	0.032	0.032	3.45%
A.19.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.048	-	-	-	0.00%
A.20.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.200	-	-	-	0.00%
A.21.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.069	0.034	0.030	0.069	84.00%
A.22.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.266	-	-	-	0.00%
B.	PEKERJAAN LANTAI 1	11.796	5.297	0.166	5.423	46.36%
B.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.671	0.582	0.100	0.804	96.05%
B.2.	PEKERJAAN BETON	4.917	4.579	-	4.579	93.12%
B.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.217	-	-	-	0.00%
B.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.393	-	-	-	0.00%
B.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.246	-	-	-	0.00%
B.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	0.968	-	-	-	0.00%
B.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.098	-	-	-	0.00%
B.8.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.248	-	-	-	0.00%
B.9.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.136	-	-	-	0.00%
B.10.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.060	-	-	-	0.00%
B.11.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.315	-	-	-	0.00%
B.12.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0.887	-	-	-	0.00%
B.13.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.017	-	-	-	0.00%
B.14.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.281	-	-	-	0.00%
B.15.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.073	0.029	0.012	0.040	54.52%
B.16.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.221	-	-	-	0.00%
B.17.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0.038	-	-	-	0.00%
C.	PEKERJAAN LANTAI 2	11.839	5.176	0.241	5.417	45.78%
C.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.849	0.373	0.124	0.497	76.86%
C.2.	PEKERJAAN BETON	5.319	4.874	0.076	4.748	89.31%
C.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.382	-	-	-	0.00%
C.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.396	-	-	-	0.00%
C.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.226	-	-	-	0.00%
C.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	1.196	-	-	-	0.00%
C.7.	PEKERJAAN ATAP	0.048	-	-	-	0.00%
C.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.035	-	-	-	0.00%
C.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.248	-	-	-	0.00%
C.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.123	-	-	-	0.00%
C.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.062	-	-	-	0.00%
C.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0.568	-	-	-	0.00%
C.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	1.053	-	-	-	0.00%
C.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.017	-	-	-	0.00%
C.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.284	-	-	-	0.00%
C.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.070	0.015	-	0.015	21.43%
C.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.310	-	-	-	0.00%
C.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0.017	-	-	-	0.00%
D.	PEKERJAAN LANTAI 3	10.753	4.593	0.188	4.782	44.47%
D.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.559	0.352	0.112	0.443	67.22%
D.2.	PEKERJAAN BETON	4.879	4.261	0.088	4.270	87.68%
D.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.005	-	-	-	0.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	PERSENTASE CAPAHAN
D.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.330				0.00%
D.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.210				0.00%
D.6.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI	1.132				0.00%
D.7.	PEKERJAAN ATAP	0.015				0.00%
D.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.022				0.00%
D.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.240				0.00%
D.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.123				0.00%
D.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.095				0.00%
D.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0.445				0.00%
D.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0.800				0.00%
D.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.017				0.00%
D.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.287				0.00%
D.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.070				0.00%
D.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.330				0.00%
D.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0.017				0.00%
E.	PEKERJAAN LANTAI 4	16.590	4.342	-	4.338	26.16%
E.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.050	0.305	0.077	0.382	57.84%
E.2.	PEKERJAAN BETON	4.710	4.030	-	4.038	85.53%
E.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.000				0.00%
E.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.326				0.00%
E.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.210				0.00%
E.6.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI	1.132				0.00%
E.7.	PEKERJAAN ATAP	0.015				0.00%
E.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.022				0.00%
E.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.240				0.00%
E.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.123				0.00%
E.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.095				0.00%
E.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.450				0.00%
E.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0.800				0.00%
E.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.017				0.00%
E.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.287				0.00%
E.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.070				0.00%
E.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.330				0.00%
E.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0.017				0.00%
F.	PEKERJAAN LANTAI 5	7.620	3.988	3.228	4.208	55.23%
F.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.353	0.120	0.142	0.262	74.14%
F.2.	PEKERJAAN BETON	4.673	3.808	3.078	3.348	84.45%
F.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0.110				0.00%
F.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.000				0.00%
F.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.043				0.00%
F.6.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI	0.280				0.00%
F.7.	PEKERJAAN ATAP	0.015				0.00%
F.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.022				0.00%
F.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	0.148				0.00%
F.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	0.123				0.00%
F.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.066				0.00%
F.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0.385				0.00%
F.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	0.880				0.00%
F.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.017				0.00%
F.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	0.287				0.00%
F.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	0.070				0.00%
F.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	0.330				0.00%
F.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	0.017				0.00%
G.	PEKERJAAN LANTAI ATAP	10.712	3.084	1.024	3.987	47.88%
G.1.	PEKERJAAN PASANGAN	0.311	0.084	0.099	0.154	49.41%
G.2.	PEKERJAAN BETON	3.582	2.507	0.027	2.529	74.80%
G.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0.342				0.00%
G.4.	PEKERJAAN PLAFOND	0.015				0.00%
G.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.075				0.00%
G.6.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI	0.088				0.00%
G.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.176	0.026	0.013	0.340	22.56%
G.8.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH)	0.061				0.00%
G.9.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0.643				0.00%
G.10.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	3.475	0.946	1.419	2.380	68.05%
G.11.	PEKERJAAN ATAP	2.058				0.00%
G.12.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0.073				0.00%
III.	PEKERJAAN GROUND TANK DAN RUMAH POMPA AIR BERSIH	0.245	-	0.007	0.007	2.95%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0.008				0.00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0.037				0.00%
C.	PEKERJAAN BETON	0.179				0.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PERSENTASE CAPAIAN
IV.	PEKERJAAN GROUT/ TANK HYDRANT	0.415	-	-	-	0.00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0.010				0.00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0.006				0.00%
C.	PEKERJAAN BETON	0.399				0.00%
IV.	PEKERJAAN RUMAH STP DAN BIOPIL	0.065	0.022	0.038	0.040	96.88%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0.017	0.000	0.004	0.012	70.59%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0.011				0.00%
C.	PEKERJAAN BETON	0.037	0.014	0.022	0.036	94.86%
V.	PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK	0.008	-	-	-	0.00%
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	0.011				0.00%
B.	PEKERJAAN PASANGAN	0.271				0.00%
C.	PEKERJAAN PENARIKAN KABEL	0.524				0.00%
JUNILAH		100.000	47.190	2.919	50.105	

REALISASI PEKERJAAN SAMPAI MINGGU INI	56.195
TARGET RENCANA MENURUT TIME SCHEDULE	53.919
DEVIASI (MENDAHULUI / TERLAMBAT)	-3.485

Serir, 03 Agustus 2020

